

# PRZEDMIAR - zagospodarowanie terenu+ toaleta

NAZWA INWESTYCJI : Budowa (montaż) automatycznej toalety monolitycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,  
ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Rzgowska 247, nr dz. 246/27, 246/26 obręb G-27  
INWESTOR : Gmina Łódź - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi  
ADRES INWESTORA : ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź  
DATA OPRACOWANIA : 2017-07-28

Stawka roboczo-godziny :

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz] .....	% M
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztysowa robót : zł

## Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2017-07-28

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Nawierzchnia wokół toalety wraz z podbudową toalety</b>			
1	KNNR 6 d.1 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1.3 24.7	m <sup>2</sup>	24.700	24.700
				<b>RAZEM</b>	<b>24.700</b>
2	KNNR 1 d.1 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 24.7*0.31	m <sup>3</sup>	7.657	7.657
				<b>RAZEM</b>	<b>7.657</b>
3	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 7.657	m <sup>3</sup>	7.657	7.657
				<b>RAZEM</b>	<b>7.657</b>
4	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa zasadnicza o grubości po zagęszczeniu 15 cm 24.7	m <sup>2</sup>	24.700	24.700
				<b>RAZEM</b>	<b>24.700</b>
5	KNR 2-31 d.1 0402-03 analogia	Ława pod obrzeża betonowe zwykła 24*0.024	m <sup>3</sup>	0.576	0.576
				<b>RAZEM</b>	<b>0.576</b>
6	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypiehleniem spoin zaprawą cementową 24	m	24.000	24.000
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
7	KNNR 6 d.1 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm z wypiehleniem spoin piaskiem 18.39	m <sup>2</sup>	18.390	18.390
				<b>RAZEM</b>	<b>18.390</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>18.390</b>
<b>3</b>		<b>pomiar geodezyjny</b>			
11	d.3 kalk. własna	inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>